



## REMEDIATION RADON

### Ecole maternelle et élémentaire (56)



Date du chantier : 11/02/2016

#### DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **NF-M 60-771** par **ACS** durant 76 jours du 12/05/2015 au 29/04/2015
- Activité volumique mesurée : **612 Bq/m3**

#### SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression du bâtiment
  - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
  - Installation dans le local de rangement et insufflation dans les classes

#### MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- La mesure de contrôle sera réalisée en hiver